報　告	5
平成２９年６月	
県土マネジメント部	

平成28年度予算
「公共事業の主な事業箇所」の事業費の変更について

【概　要】

○　予算付けの目的や内容、及び執行段階での透明性を高めることを目的に、平成27年度2月補正予算、平成28年度当初予算、平成28年度9月補正予算、平成28年度12月補正予算発表時の公共事業のうち、主な事業箇所となる120箇所を建設委員会で報告

○　今回、平成29年3月末時点で、事業費が3割以上増減した事業箇所（22箇所）について、変更前後の事業費、及び変更理由を報告

平成28年度 「公共事業の主な事業箇所」の事業費変更の一覧

1. 事業推進のため事業費を増額するもの

施策1 骨格幹線道路ネットワークの形成

●県土の骨格を形成すべき特に重要な路線網を「骨格幹線道路ネットワーク」と位置づけ道路政策の最重要課題として重点的な整備を推進

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
道路改良事業	一般国道168号 香芝王寺道路	香芝市北今市 ～王寺町畠田	287,700	403,843	難航している地権者から、即時の買取請求があったため	現道拡幅(4車線化)	大和平野西部から西名阪自動車道へのアクセス性の向上

施策4 生活利便の向上に資する道路整備の推進

●県土の骨格を形成すべき特に重要な路線網を「骨格幹線道路ネットワーク」と位置づけ道路政策の最重要課題として重点的な整備を推進

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
道路改良事業	(主)五條吉野線	五條市八田町	10,500	17,947	設計を進めるにあたり、法面検討が必要となったため、地質調査を追加し事業費を増	(新) バイパス整備(2車線)	狭隘区間の解消による安全で円滑な通行の確保

施策5 安全・安心を支える道路整備の推進

●災害に強い道路の整備

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
道路改良事業	(主)大峯山公園線	吉野郡天川村洞川	63,000	83,897	難航している地権者から協力が得られたため用地買収を推進	現道拡幅	狭隘区間の解消による安全で円滑な通行の確保
道路改良事業	(一)大又小川線	東吉野村三尾	91,350	150,169	難航している地権者から協力が得られたため用地買収を推進	現道拡幅	狭隘区間の解消による安全で円滑な通行の確保
道路災害防除事業	一般国道168号	五條市野原 ～西吉野町	202,650	426,479	H28.4.14に五條市西吉野町西野で発生した法面崩壊により、緊急的に応急復旧工事を実施したため	法面対策	法面の崩壊対策、落石対策による通行車両の安全確保

●暮らしを支える交通安全対策

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
街路改良事業	(都)奈良橿原線	奈良市三条町他	160,556	210,035	公社用地先行取得の積極的な買い戻しのため	歩道整備	快適で安全な歩行空間の確保

総合的な土砂災害対策の推進

（単位：千円）

事業名	砂防・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
通常砂防事業	鹿野園沢	奈良市鹿野園	73,500	119,017	当初、堰堤の一部施工を計画していたが、難航していた地権者の協力が得られたため、ただちに用地の買収を行い堰堤の完成を図ったため	砂防堰堤工	防災上重要施設の保全
通常砂防事業	黒滝川	黒滝村赤滝	410,000	574,184	工事用進入路工の施工時に法面が変状したため、その対策工を追加したため	付替道路工 護岸工	崩落の発生箇所や兆候のある箇所の対策
通常砂防事業	北股川	野迫川村北股	52,500	74,803	村道橋梁の付替工事との工期調整の結果、護岸工を前倒し施工する必要があったため	護岸工	崩落の発生箇所や兆候のある箇所の対策

2. 用地取得の難航や地元協議などにより事業費を減額するもの

施策1　骨格幹線道路ネットワークの形成

●県土の骨格を形成すべき特に重要な路線網を「骨格幹線道路ネットワーク」と位置づけ道路政策の最重要課題として重点的な整備を推進

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
道路改良事業	一般国道168号 小平尾バイパス	生駒市小平尾町 ～八瀬町	197,400	89,962	契約時にさらなる高額要求があったため事業費を減	現道拡幅(4車線化)及びバイパス整備(4車線)	県北西部から第二阪奈有料道路へのアクセス性の向上
道路改良事業	一般国道168号 王寺道路	王寺町畠田 ～王寺町本町	209,050	78,286	契約時のさらなる高額要求や、代替地要求があり、用地交渉難航により事業費を減	現道拡幅(4車線化)	大和平野西部から西名阪自動車道へのアクセス性の向上

施策3　観光振興に資する道路整備

●観光地へのアクセス強化

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
道路改良事業	下ツ道保存整備	大和郡山市八条町 ～天理市南六条町	60,000	4,288	地元協議難航により事業費を減	遺構の保存整備	道路遺跡の保存整備による観光拠点として広域的な観光振興

施策5　安全・安心を支える道路整備の推進

●災害に強い道路の整備

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
道路改良事業	(主)下市宗檢線	五條市小古田	63,000	32,138	道路法線の検討において、大規模法面を回避した計画にしたため、地質調査が不要となり事業費を減	現道拡幅	狭隘区間の解消による安全で円滑な通行の確保

●暮らしを支える交通安全対策

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
道路改良事業	(一)上笠間三本松停車場線	宇陀市三本松	52,500	14,671	湧水による路肩崩壊が発生し、現場条件が変わり設計見直しが必要になったことにより、工事実施時期を見直したため事業費を減	現道拡幅	狭隘区間の解消による安全で円滑な通行の確保
街路改良事業	(一) 京終停車場薬師寺線	奈良市八条町他	21,400	918	都市計画決定の手続きに不測の日数を要し、一部設計業務等を見直したことにより事業費を減	新 歩道整備	快適で安全な歩行空間の確保

総合的な土砂災害対策の推進

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
通常砂防事業	麦谷川	東吉野村麦谷	157,500	107,225	付替道路の工事を予定していたが、法面に崩落の兆候を確認したため、その対策検討を行い、工事を29年度実施に変更したため	付替道路工	崩落の発生箇所や兆候のある箇所の対策

景観・環境の保全、暮らしやすいまちづくりの推進等

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
市街地再開発事業費補助		田原本駅南	8,723	0	市街地再開事業の未実施に伴い、事業費を減	市街地再開発事業を施行する組合に補助する市町村に対する補助	健全な市街地の形成
医大・周辺まちづくり検討事業		橿原市	70,788	33,653	関係機関との協議・調整に時間を要したことにより事業費を減	・移転跡地の利活用の検討 ・バス運行支援 ・医大敷地内通路等の検討 (新) 新駅の検討	医大教育部門等の移転に伴う周辺まちづくりの推進
市町村とのまちづくり応援事業		大和高田市 他	20,200	13,049	関係市町村協議に伴い事話業務内容を変更したため事業費を減	まちづくりの調査検討	市町村に対し、まちづくり計画を策定していく上でのデータや方針の提供
市町村とのまちづくり連携推進事業		天理市　他	288,820	200,117	協定締結市町村において、事業費を精査したことにより事業費を減	市町村のまちづくりの取組に対する補助	市町村との協働によるまちづくりの推進

住宅環境の改善

（単位：千円）

事業名	路線・河川・地区名	箇所名	事業費		変更理由	事業内容	主な事業効果
			変更前	変更後			
県営住宅建替事業	小泉団地	大和郡山市小泉町地内	79,671	35,675	擁壁改修工事の工法変更により事業費を減	跡地利用の検討、擁壁改修工事	県民の住生活の安定と向上
県営住宅建替事業	天理団地	天理市塚本町　地内	5,208	3,103	境界確定業務を延期したことにより事業費を減	基本構想等の検討、境界確定	県民の住生活の安定と向上